

浦 総 企 号
令和 7 年 4 月 28 日

東日本電信電話株式会社 執行役員
北海道事業部長 島津 泰 殿

浦臼町長 川畑 智昭

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和 4 年 3 月 15 日
(2) サービス開始日 : 令和 4 年 4 月 15 日

2. 目標達成状況

指標	目標（累積数） （目標年度）	実績値（累積数）		
		令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
住家・事業者用 Wi-Fi	34 箇所（令和 4 年度） 46 箇所（令和 5 年度）	31	39	42
公共施設用 Wi-Fi	2 箇所（令和 4 年度） 3 箇所（令和 5 年度）	2	3	3

（参考）

提供可能回線数	利用回線数（累積数）		
	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
353 回線	34 回線	43 回線	46 回線

3. 目標達成に向けて実施した取組

令和4年5月6日 広報うらうす 令和4年5月号に記事掲載

4. 評価

● 住家・事業所用 Wi-Fi

令和6年度末の実績値（42世帯）において目標値（46世帯）に対して91%の達成率であった。目標達成は果たせなかったが、令和8年度9月末での100%に達成に向けて引き続き普及活動を継続する。

● 公共施設用 Wi-Fi

令和4年度に2箇所、令和5年度に1箇所設置し、目標値に対して100%の達成率であった。

＜住家・事業所用 Wi-Fi の実績値について＞

該当世帯へアンケート調査を実施し、以下の数式により算定している。

家庭用 Wi-Fi 実績値＝

$$\left(\text{アンケート回答者の Wi-Fi 利用世帯数} \right) / \left(\text{アンケート回答者の光回線利用世帯数} \right) \times \left(\text{光回線利用数} \right)$$

アンケート結果は以下の通り。

- ・ アンケート配布世帯数：138 世帯
- ・ アンケート回収世帯数：70 世帯
- ・ アンケート回答者の Wi-Fi 利用世帯数 : 49 世帯
- ・ アンケート回答者の光回線利用世帯数 : 50 世帯
- ・ 光回線利用数（公共施設を除く） : 43 回線

〔家庭用 Wi-Fi 実績値〕＝ 49 / 50 × 43 ＝ 42

5. 課題への対応策

● 家庭用 Wi-Fi

再度住民へ広報誌やHPによる広報活動などを行い、Wi-Fi 未利用世帯へのアプローチをすることで、目標値達成を目指す。

以上