浦　総　企　号
令和 8 年 10 月 23 日

NTT 東日本株式会社　執行役員
北海道事業部長　茂谷　浩子　殿

浦臼町
浦臼町長　川畑　智昭

事後評価報告書（再評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

１．事業概要

(1)　工事完了日　　：令和 4 年 3 月 15 日
(2)　サービス開始日：令和 4 年 4 月 15 日

２．目標達成状況

指標	目標（累積数）（目標年度）	実績値（累積数）		
		令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度 (9 月末)
住家・事業所用 Wi-Fi	46 箇所（令和 5 年度）	42	49	51
公共施設用 Wi-Fi	3 箇所（令和 5 年度）	3	3	3

(参考)

提供可能回線数	利用回線数（累積数）		
	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度 (9 月末)
353 回線	46 回線	55 回線	57 回線

３．中間評価を踏まえて実施した取組

令和 7 年 8 月 25 日　スマホ教室において Wi-Fi 利活用方法を紹介 令和 8 年 8 月 21 日　スマホ教室において Wi-Fi 利活用方法を紹介

４．評価

● 住家・事業所用 Wi-Fi

整備地域において、全戸案内及び住民説明会や広報を実施した。令和 8 年 9 月末の実績値は目標値に対して 111%の達成率であった。目標値は達成しているが、光回線及び Wi-Fi 利用者のさらなる増加に向けて普及活動等を継続していく。

＜住家・事業所用 Wi-Fi の実績値について＞

該当世帯へアンケート調査を実施し、以下の数式により算定している。

住家・事業所用 Wi-Fi 実績値＝

（アンケート回答者の Wi-Fi 利用世帯数）/（アンケート回答者の光回線利用世帯数）×（光回線利用数）

アンケート結果は以下の通り。

・アンケート配布世帯数：137 世帯
・アンケート回収世帯数：58 世帯
・アンケート回答者の Wi-Fi 利用世帯数：39 世帯
・アンケート回答者の光回線利用世帯数　：41 世帯
・光回線利用数（公共施設を除く）：54 回線

〔住家・事業所用 Wi-Fi 実績値〕＝　39　/　41　＊　54　＝　51

● 公共施設用 Wi-Fi

令和 4 年度に 2 か所、令和 5 年度に 1 か所設置し、目標値に対して 100%の達成率となった。

● 利用回線数

GIGA スクール端末を活用した家庭学習機会の拡充や生活の中における Wi-Fi の利活用方法の紹介等の活動を通じ、光回線サービスの周知や Wi-Fi 利用促進活動を実施しているが、今後は、これまでの利用促進施策に加え、スマホ教室における Wi-Fi 利活用体験や役場窓口における対面での住民への利用促進活動、公共施設等へのポスター掲示やデジタルサイネージによる周知などの施策を通して光回線普及活動を実施する。

以上