橋梁長寿命化修繕計画（案） BMSにより自動出力される～10年間の修繕計画（案 ）（策定後）
2023年～2032年【浦臼町】　策定対象橋梁数～全70橋

【様式１－２】
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	幅員	種類	所在地（緯度、経度）	健全性	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） 2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)
若木橋 0001 H27、28 補修設計 H28、29、30 補修工事 維持管理区分：A	1級	山2線 0002	32.86 径間数 1	1977	46	2021	7	鋼溶接 I桁(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	43.46002900,141.83277700	Ⅰ	対策内容				定期点検3巡目					定期点検4巡目	
東橋 0002 維持管理区分：A	1級	山2線 0002	8.45 径間数 1	1980	43	2022	7	プレテン床版橋、逆T式橋台杭基礎2基	43.47155000,141.83848000	Ⅲ	対策内容			←→ 【舗装、床版】橋面防水工、舗装打換え工、遊離石灰除去工 【伸縮装置】取替-A1、A2 【地覆・防護柵】取替-L・R		定期点検3巡目					定期点検4巡目
秋山橋 0003 維持管理区分：A	1級	山2線 0002	8.44 径間数 1	1982	41	2022	7	プレテン床版橋、逆T式橋台杭基礎2基	43.47814100,141.83618400	Ⅲ	対策内容					定期点検3巡目			←→ 【舗装、床版】橋面防水工、舗装打換え工、遊離石灰除去工 【伸縮装置】取替-A1、A2		定期点検4巡目
第一樺戸橋 0004 維持管理区分：A	1級	山2線 0002	7.34 径間数 1	1982	41	2022	7.5	プレテン床版橋、逆T式橋台杭基礎2基	43.48173300,141.83912300	Ⅲ	対策内容		←→ 【舗装、床版】橋面防水工、舗装打換え工、遊離石灰除去工 【橋台】断面修復工-A2 【防護柵】部分取替-L・R			定期点検3巡目					定期点検4巡目
第1越中沢橋 0005 補修設計年度不明 H25 補修工事 維持管理区分：A	1級	越中組線 0003	8.4 径間数 1	1975	48	2022	5.5	プレテン床版橋、その他（橋台）2基	43.47807100,141.83346400	Ⅱ	対策内容					定期点検3巡目					定期点検4巡目
第2越中沢橋 0006 維持管理区分：A	1級	越中組線 0003	6.3 径間数 1	1977	46	2022	5.5	プレテン床版橋、その他（橋台）2基	43.47808600,141.82742900	Ⅲ	対策内容					定期点検3巡目		←→ 【舗装、床版】橋面防水工、舗装打換え工、遊離石灰除去工 【橋台】断面修復工-A1、A2 【伸縮装置】取替-A1、A2 【防護柵】部分取替-L・R			定期点検4巡目
曙橋 0007 維持管理区分：A	1級	集治監沢線 0020	24.5 径間数 1	1988	35	2021	6	プレテン中空床版橋、逆T式橋台杭基礎2基	43.44097000,141.81321900	Ⅰ	対策内容				定期点検3巡目					定期点検4巡目	
草原橋 0008 維持管理区分：A	1級	草原線 0024	3.4 径間数 1	1991	32	2022	7.5	RC溝橋（BOXカルバート）、その他（橋台）杭基礎2基	43.42874600,141.82445200	Ⅰ	対策内容					定期点検3巡目					定期点検4巡目
田村橋 0009 維持管理区分：A	1級	田宮線 0025	22.5 径間数 1	1999	24	2020	9	プレテン中空床版橋、逆T式橋台杭基礎2基	43.43125500,141.81258600	Ⅱ	対策内容					定期点検3巡目					定期点検4巡目
花江橋 0010 R3 補修設計 R5 補修工事予定 維持管理区分：A	1級	田宮線 0025	13.5 径間数 1	1976	47	2021	7.5	プレテン床版橋、重力式橋台直接基礎2基	43.42652200,141.80688300	Ⅲ	対策内容	←→ 【舗装、床版】橋面防水工、舗装打換え工、遊離石灰除去工 【橋台】断面修復工-A2 【伸縮装置】取替-A1、A2 【防護柵】部分取替-L・R			定期点検3巡目					定期点検4巡目	
ラウネナイ川橋 0011 維持管理区分：A	1級	中央線 0043	7.35 径間数 1	1973	50	2022	7	プレテン床版橋、その他（橋台）2基	43.40781500,141.79885800	Ⅲ	対策内容					定期点検3巡目				←→ 【橋台】断面修復工、ひび割れ注入工-A1、A2 【伸縮装置】取替-A1、A2	定期点検4巡目
千代久橋 0012 H25 補修工事 R3 補修設計 R4 補修工事予定 維持管理区分：A	1級	中央線 0043	18.3 径間数 1	1971	52	2021	7	H形鋼(合成)橋、その他（橋台）2基	43.41309900,141.80623900	Ⅲ	対策内容				定期点検3巡目					定期点検4巡目	
浦臼内川橋 0013 R1 補修設計 R2、3 補修工事 R4 補修工事予定 維持管理区分：A	1級	中央線 0043	97.6 径間数 3	1971	52	2021	5.5	連続鋼溶接 I桁(非合成)橋、逆T式橋台杭基礎2基、パイルベント橋脚（鋼製）杭基礎2基	43.42058800,141.82768600	Ⅲ	対策内容				定期点検3巡目					定期点検4巡目	
国田橋 0014 維持管理区分：A	1級	中央線 0043	78.7 径間数 2	1991	32	2021	7.5	連続鋼溶接 I桁(非合成)橋、逆T式橋台杭基礎2基、壁式橋脚（RC）杭基礎1基	43.42474100,141.83127000	Ⅱ	対策内容				定期点検3巡目					定期点検4巡目	
三軒屋橋 0015 H26 補修設計 H26 補修工事 維持管理区分：A	1級	波止場線 0049	48.5 径間数 2	1983	40	2021	6.5	単純鋼溶接 I桁(合成)橋、逆T式橋台杭基礎2基、壁式橋脚（RC）杭基礎1基	43.39063300,141.79013000	Ⅱ	対策内容				定期点検3巡目					定期点検4巡目	
かんばい4号橋 0016 維持管理区分：A	1級	川15号線 0054	6.34 径間数 1	1976	47	2022	6	プレテン床版橋、その他（橋台）杭基礎2基	43.41437300,141.80684600	Ⅲ	対策内容					定期点検3巡目					定期点検4巡目
4号橋 0019 維持管理区分：A	1級	樺戸台地線 0077	7.3 径間数 1	1968	55	2022	5	プレテン床版橋、重力式橋台2基	43.43673800,141.80257600	Ⅱ	対策内容					定期点検3巡目					定期点検4巡目
3号橋 0020 維持管理区分：A	1級	樺戸台地線 0077	12.9 径間数 1	1974	49	2022	5	プレテン床版橋、重力式橋台2基	43.43697400,141.80342300	Ⅲ	対策内容			←→ 【舗装、床版】橋面防水工、舗装打換え工、遊離石灰除去工 【伸縮装置】取替-A1、A2		定期点検3巡目					定期点検4巡目
2号橋 0021 維持管理区分：A	1級	樺戸台地線 0077	17.3 径間数 1	1989	34	2021	6	プレテン中空床版橋、逆T式橋台杭基礎2基	43.44097000,141.81321900	Ⅰ	対策内容				定期点検3巡目					定期点検4巡目	
第3黄臼沢橋 0022 維持管理区分：A	1級	樺戸台地線 0077	8.46 径間数 1	1966	57	2022	5	プレテン床版橋、その他（橋台）杭基礎2基	43.44861900,141.81449500	Ⅲ	対策内容		←→ 【舗装、床版】橋面防水工、舗装打換え工、遊離石灰除去工 【橋台】ひび割れ注入工-A1、A2 【伸縮装置】取替-A1、A2 【防護柵】部分取替-L・R、【地覆】断面修復工-L・R			定期点検3巡目					定期点検4巡目
1号橋 0023 H27 補修設計 H29 補修工事 維持管理区分：A	1級	樺戸台地線 0077	24 径間数 2	1967	56	2021	4.6	単純プレテン床版橋、その他（橋台）2基、壁式橋脚（RC）1基	43.46317900,141.81726900	Ⅱ	対策内容				定期点検3巡目					定期点検4巡目	
下の庄橋 0024 維持管理区分：A	1級	金比羅線 0084	8.6 径間数 1	1968	55	2022	5.56	H形鋼(非合成)橋、その他（橋台）2基	43.44059200,141.82373300	Ⅲ	対策内容		←→ 【主桁、副部材】塗装塗り替え工 【舗装】橋面防水工、舗装打換え工 【床版】断面修復工、遊離石灰除去工 【橋台】断面補修工-A1、A2、【伸縮装置】取替-A1、A2			定期点検3巡目					定期点検4巡目
晩生内橋 0025 維持管理区分：A	1級	宮下線 0085	40 径間数 3	1968	55	2021	5.5	単純H形鋼(合成)橋、その他（橋台）2基、T型橋脚柱円型（RC）2基	43.39757200,141.77549600	Ⅱ	対策内容				定期点検3巡目					定期点検4巡目	
要橋 0026 維持管理区分：A	1級	宮下線 0085	3.5 径間数 1	1988	35	2022	9.55	RC溝橋（BOXカルバート）、その他（橋台）直接基礎2基	43.40568100,141.78245900	Ⅰ	対策内容					定期点検3巡目					定期点検4巡目
一線橋 0027 維持管理区分：B	2級	山1線 0008	11.4 径間数 1	1982	41	2022	4	PC　床版橋その他、重力式橋台杭基礎2基	43.47097100,141.78245900	Ⅰ	対策内容					定期点検3巡目					定期点検4巡目
かんばい2号橋 0028 維持管理区分：B	2級	2部中央線 0010	3.02 径間数 1	1971	52	2022	5	RC溝橋（BOXカルバート）、その他（橋台）杭基礎2基	43.45726900,141.85182600	Ⅰ	対策内容					定期点検3巡目					定期点検4巡目
かんばい1号橋 0029 維持管理区分：B	2級	2部中央線 0010	3.02 径間数 1	1971	52	2022	7.4	RC溝橋（BOXカルバート）、その他（橋台）杭基礎2基	43.46185600,141.85521100	Ⅰ	対策内容					定期点検3巡目					定期点検4巡目

橋梁長寿命化修繕計画（案） BMSにより自動出力される～10年間の修繕計画（案 ）（策定後）
2023年～2032年【浦臼町】　策定対象橋梁数～全70橋

【様式１－２】
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	幅員	種類	所在地（緯度、経度）	健全性	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） 2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)
第１黄臼沢橋 0030 維持管理区分:B	2級	黄臼沢線 0019	10.44 径間数 1	1979	44	2022	6.5	プレテン床版橋、逆T式橋台直接基礎2基	43.44261000,141.82295500	Ⅰ	対策内容					定期点検3巡目					定期点検4巡目
第２黄臼沢橋 0031 維持管理区分:B	2級	黄臼沢線 0019	8.44 径間数 1	1980	43	2022	6.5	プレテン床版橋、逆T式橋台直接基礎2基	43.44028000,141.82033200	Ⅲ	対策内容				←→ 【舗装、床版】橋面防水工、舗装打換え工、遊離石灰除去工 【伸縮装置】取替-A1、A2	定期点検3巡目 【地覆】断面修復工-L・R					定期点検4巡目
金沢橋 0032 維持管理区分:B	2級	浦臼沢線 0023	23.5 径間数 1	1974	49	2021	5	H形鋼(合成)橋、その他(橋台)2基	43.43539200,141.80505400	Ⅱ	対策内容				定期点検3巡目					定期点検4巡目	
黄滝橋 0034 維持管理区分:B	2級	裏通線 0055	41.7 径間数 1	1981	42	2021	5	鋼溶接 I桁(合成)橋、逆T式橋台杭基礎2基	43.43454700,141.82737100	Ⅱ	対策内容				定期点検3巡目					定期点検4巡目	
滝田橋 0035 維持管理区分:B	2級	裏通線 0055	42.4 径間数 1	1981	42	2021	5	鋼溶接 I桁(合成)橋、逆T式橋台杭基礎2基	43.43527000,141.82625900	Ⅱ	対策内容				定期点検3巡目					定期点検4巡目	
裏通橋 0036 維持管理区分:B	2級	裏通線 0055	3.3 径間数 1	1991	32	2022	5.5	RC溝橋(BOXカルバート)、その他(橋台)杭基礎2基	43.43097900,141.82201100	Ⅰ	対策内容					定期点検3巡目					定期点検4巡目
第一於札内橋 0037 維持管理区分:B	2級	川2号線 0057	39.8 径間数 1	1974	49	2021	6	鋼溶接 I桁(合成)橋、その他(橋台)2基	43.46445300,141.85372100	Ⅱ	対策内容				定期点検3巡目					定期点検4巡目	
東牧橋 0038 H30 補修設計 H30、R1 補修工事 維持管理区分:B	2級	ピラ線 0066	12 径間数 1	1974	49	2022	7	プレテン床版橋、その他(橋台)杭基礎2基	43.45105700,141.85205700	Ⅰ	対策内容					定期点検3巡目					定期点検4巡目
ひばり橋 0039 維持管理区分:B	2級	山8号線 0083	6.34 径間数 1	1976	47	2022	6	プレテン床版橋、その他(橋台)杭基礎2基	43.43604700,141.81847600	Ⅲ	対策内容					定期点検3巡目					定期点検4巡目
滝田川橋 0040 維持管理区分:B	2級	山8号線 0083	17.7 径間数 1	1990	33	2021	6	プレテン中空床版橋、逆T式橋台杭基礎2基	43.43598800,141.81768700	Ⅰ	対策内容				定期点検3巡目					定期点検4巡目	
加賀橋 0041 維持管理区分:C	その他	黄臼沢線 0019	9.4 径間数 1	1975	48	2022	4	プレテン床版橋、その他(橋台)2基	43.45235000,141.80286500	Ⅲ	対策内容					定期点検3巡目		←→ 【橋台】断面補修工-A1、A2 【伸縮装置】取替-A1、A2			定期点検4巡目
春日橋 0043 維持管理区分:C	その他	浦臼沢線 0023	12.5 径間数 1	1981	42	2022	5.6	プレテン床版橋、その他(橋台)2基	43.43780000,141.80192100	Ⅲ	対策内容					定期点検3巡目			←→ 【舗装、床版】橋面防水工、舗装打換え工、遊離石灰除去工 【橋台】断面補修工-A1、A2 【伸縮装置】取替-A1、A2 【地覆】断面修復工-L		定期点検4巡目
浦臼沢砂防橋 0044 維持管理区分:C	その他	浦臼沢線 0023	9.27 径間数 1	1978	45	2022	3.1	H形鋼(非合成)橋、その他(橋台)2基	43.44321000,141.78785600	Ⅲ	対策内容					定期点検3巡目					←→ 【主桁、副部材】塗装塗り替え工 【鋼床版】塗装塗り替え工 【伸縮装置】取替-A1、A2 定期点検4巡目
清水橋 0045 維持管理区分:B	その他	札的沢線 0033	15.12 径間数 1	1970	53	2021	3	H形鋼(合成)橋、その他(橋台)2基	43.42833300,141.78186900	Ⅰ	対策内容				定期点検3巡目					定期点検4巡目	
第二札的橋 0046 H27 補修設計 H27 補修工事 維持管理区分:B	その他	共有地支線 0037	17.64 径間数 1	1975	48	2021	4	プレテン中空床版橋、重力式橋台直接基礎2基	43.42357600,141.79453400	Ⅰ	対策内容				定期点検3巡目					定期点検4巡目	
第一札的橋 0047 維持管理区分:B	その他	浦山1線 0046	17.74 径間数 1	1976	47	2021	4	プレテン中空床版橋、重力式橋台直接基礎2基	43.42086100,141.78785600	Ⅲ	対策内容				←→ 定期点検3巡目 【主桁】ひび割れ注入工 【舗装、床版】橋面防水工、舗装打換え工、遊離石灰除去工 【伸縮装置】取替-A1、A2					定期点検4巡目	
地蔵橋 0048 維持管理区分:C	その他	晩生内沢線 0048	9.44 径間数 1	1976	47	2022	5	プレテン床版橋、その他(橋台)杭基礎2基	43.41156000,141.75818500	Ⅲ	対策内容					←→ 【舗装、床版】橋面防水工、舗装打換え工、遊離石灰除去工 【橋台】断面補修工-A1、A2 定期点検3巡目 【伸縮装置】取替-A1、A2 【地覆】断面修復工-L・R					定期点検4巡目
拓殖橋 0049 R1 補修設計 R1、2 補修工事 維持管理区分:C	その他	晩生内沢線 0048	11.44 径間数 1	1976	47	2022	5	プレテン床版橋、その他(橋台)杭基礎2基	43.41171500,141.75707500	Ⅰ	対策内容					定期点検3巡目					定期点検4巡目
18区橋 0050 維持管理区分:C	その他	南越線 0056	10.44 径間数 1	1982	41	2022	5.5	プレテン中空床版橋、その他(橋台)杭基礎2基	43.40309500,141.78956700	Ⅰ	対策内容					定期点検3巡目					定期点検4巡目
公住橋 0051 維持管理区分:B	その他	公住通線 0065	26.72 径間数 2	1991	32	2021	10	単純プレテン中空床版橋、逆T式橋台杭基礎2基	43.42961900,141.81568100	Ⅰ	対策内容				定期点検3巡目					定期点検4巡目	
裏街橋 0052 維持管理区分:B	その他	裏街線 0060	27.69 径間数 2	1984	39	2021	10.5	単純H形鋼(合成)橋、逆T式橋台杭基礎2基	43.42873100,141.81661400	Ⅱ	対策内容				定期点検3巡目					定期点検4巡目	
新宮橋 0053 維持管理区分:C	その他	新宮沢線 0076	13.04 径間数 1	1987	36	2022	4.1	PC　床版橋その他、逆T式橋台杭基礎2基	43.39259800,141.75942400	Ⅲ	対策内容					定期点検3巡目			←→ 【舗装、床版】橋面防水工、舗装打換え工、遊離石灰除去工 【伸縮装置】取替-A1、A2 【防護柵】部分取替-R 【地覆】断面修復工-L		定期点検4巡目
砂原橋 0054 維持管理区分:C	その他	浦臼沢高台2号線 0078	9.7 径間数 1	2001	22	2022	2.7	H形鋼(非合成)橋、その他(橋台)2基	43.44048700,141.79193300	Ⅲ	対策内容					定期点検3巡目					←→ 定期点検4巡目 【主桁、副部材】塗装塗り替え工 【鋼床版】塗装塗り替え工 【伸縮装置】取替-A1、A2
小林橋 0055 維持管理区分:B	その他	於札内沢線 0080	22.5 径間数 1	2003	20	2021	6	プレテン中空床版橋、逆T式橋台杭基礎2基	43.47204400,141.79791900	Ⅰ	対策内容				定期点検3巡目					定期点検4巡目	
西1条橋 0056 維持管理区分:C	その他	西1条通線 0088	4.9 径間数 1	1982	41	2022	7	PC　床版橋その他、その他(橋台)杭基礎2基	43.43748800,141.82287500	Ⅰ	対策内容					定期点検3巡目					定期点検4巡目
西2条橋 0057 維持管理区分:B	その他	西2条通線 0089	19.16 径間数 1	1993	30	2021	12	プレテン中空床版橋、逆T式橋台杭基礎2基	43.43493300,141.81934500	Ⅱ	対策内容				定期点検3巡目					定期点検4巡目	
駅通橋 0058 維持管理区分:C	その他	於札内駅通線 0090	12.84 径間数 1	1982	41	2022	4	PC　床版橋その他、重力式橋台杭基礎2基	43.47226600,141.83977200	Ⅱ	対策内容					定期点検3巡目					定期点検4巡目

橋梁長寿命化修繕計画（案） BMSにより自動出力される～10年間の修繕計画（案 ）（策定後）
2023年～2032年【浦臼町】　策定対象橋梁数～全70橋

【様式１－２】
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	幅員	種類	所在地（緯度、経度）	健全性	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） 2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	合計
北1線橋 0059 維持管理区分：A	1級	中央線 0043	12.54 径間数 1	1982	41	2022	7.5	プレテン床版橋、その他（橋台）杭基礎2基	43.40088500,141.79744200	Ⅲ	対策内容					定期点検3巡目	←→ 【舗装、床版】橋面防水工、舗装打換え工、遊離石灰除去工 【伸縮装置】取替-A1、A2 【防護柵】部分取替-R 【地覆】断面修復工-L・R				定期点検4巡目	
農場橋 0060 維持管理区分：B	2級	山13号線 0009	8.4 径間数 1	1983	40	2022	4.5	PC　床版橋その他、重力式橋台直接基礎2基	43.44263300,141.83353900	Ⅰ	対策内容					定期点検3巡目					定期点検4巡目	
鶴沼橋 0061 H29 補修設計 H30 補修工事 維持管理区分：B	2級	中島線 0016	8 径間数 1	1990	33	2022	6	PC　床版橋その他、その他（橋台）杭基礎2基	43.43392800,141.84235800	Ⅰ	対策内容					定期点検3巡目					定期点検4巡目	
無名橋 0062 維持管理区分：C	その他	西2条通線 0089	2.7 径間数 1	1992	31	2022	12.5	RC溝橋（BOXカルバート）、その他（橋台）杭基礎2基	43.43928000,141.81791800	Ⅰ	対策内容					定期点検3巡目					定期点検4巡目	
札的橋 0065 維持管理区分：B	2級	田宮線 0025	24 径間数 1	1993	30	2021	6	プレテン中空床版橋、逆T式橋台杭基礎2基	43.41902200,141.79920700	Ⅰ	対策内容				定期点検3巡目					定期点検4巡目		
第3越中沢橋 0066 維持管理区分：A	1級	越中組線 0003	9.3 径間数 1	1995	28	2022	5.5	プレテン中空床版橋、逆T式橋台杭基礎2基	43.47659100,141.79920700	Ⅰ	対策内容					定期点検3巡目					定期点検4巡目	
第4越中沢橋 0067 維持管理区分：A	1級	越中組線 0003	8.5 径間数 1	1995	28	2022	5.5	プレテン中空床版橋、逆T式橋台杭基礎2基	43.47632700,141.82314800	Ⅰ	対策内容					定期点検3巡目					定期点検4巡目	
第5越中沢橋 0068 維持管理区分：A	1級	樺戸台地線 0077	7.7 径間数 1	1996	27	2022	5	プレテン中空床版橋、逆T式橋台杭基礎2基	43.47554800,141.81872200	Ⅱ	対策内容					定期点検3巡目					定期点検4巡目	
大行寺橋 0069 維持管理区分：C	その他	大行寺線 0064	2.4 径間数 1	1997	26	2022	10.4	RC溝橋（BOXカルバート）、その他（橋台）杭基礎2基	43.43453500,141.81767100	Ⅰ	対策内容					定期点検3巡目					定期点検4巡目	
久々津橋 0070 維持管理区分：A	1級	樺戸台地線 0077	18.56 径間数 1	2001	22	2023	7.5	PC橋　プレテン中空床版、逆T式橋台、直接基礎	43.40556,141.76351	Ⅰ	対策内容					定期点検3巡目					定期点検4巡目	
第2農場橋 0071 維持管理区分：B	2級	山13号線 0009	3.58 径間数 1	1983	40	2023	6	RC橋　RC溝橋（BOXカルバート）、その他（橋台）、直接基礎	43.46930,141.83114	Ⅱ	対策内容					定期点検3巡目					定期点検4巡目	
朝起橋 0073 維持管理区分：B	2級	北1線 0041	15.66 径間数 1	1981	42	2023	5.5	PC橋　プレテン中空床版、その他（橋台）、杭基礎	43.39859,141.80204	Ⅲ	対策内容					定期点検3巡目			←→ 【主桁】ひび割れ注入工 【舗装、床版】橋面防水工、 舗装打換え工、遊離石灰除去工 【伸縮装置】取替-A1、A2		定期点検4巡目	
２千年橋 0074 維持管理区分：A	2級	中津沿岸線 0053	123.6 径間数 4	2001	22	2023	6	鋼溶接橋　I桁（非合成）、逆T式橋台／柱橋脚1柱小判（RC）、杭基礎	43.39774,141.80574	Ⅱ	対策内容					定期点検3巡目					定期点検4巡目	
第３札的橋 0075 維持管理区分：A	1級	樺戸台地線 0077	23.1 径間数 1	2004	19	2023	6.5	PC橋　プレテン中空床版、逆T式橋台、直接基礎	43.42633,141.78883	Ⅰ	対策内容					定期点検3巡目					定期点検4巡目	
坂本橋 0076 維持管理区分：A	1級	中央線 0043	5.5 径間数 1	1985	38	2023	6.5	H型鋼　H形鋼（不明）、その他（橋台）、杭基礎	43.42003,141.82616	Ⅲ	対策内容					定期点検3巡目					←→ 【上部工】補修工 定期点検4巡目	
さくら橋 0077 維持管理区分：B	2級	山8号線 0083	15.24 径間数 1	1976	47	2023	6	PC橋　プレテン床版、逆T式橋台、不明	43.43608,141.81732	Ⅲ	対策内容					定期点検3巡目				←→ 【主桁】ひび割れ注入 【舗装、床版】橋面防水工、 舗装打換え工、遊離石灰除去工 【伸縮装置】取替-A1、A2	定期点検4巡目	
● 今後の修繕・架替え事業費（億円）												0.300	0.445	0.395	0.450	0.370	0.295	0.445	0.640	0.625	0.560	4.525
● 年度別修繕対象橋梁数（工事）												1	3	2	2	1	1	2	4	2	3	21